



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BASE E INSTALAÇÃO

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE UNAÍ

DATA: 05/2020

BDI = 25%

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 1	MÊS 2	SOMA
1	Construção de base e instalação de pontos de ônibus em concreto premoldado incluindo aluguel de caminhão munck e caminhão prancha e execução de	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		R\$ 49.717,10	24.858,55	24.858,55	49.717,10
	FÍSICO	100,00%	50,00%	50,00%	100%
	TOTAL FINANCEIRO	R\$ 49.717,10	24.858,55	24.858,55	49.717,10

OBS: O transporte de água, funcionários, equipamentos para a execução da base, como também o transporte e instalação das placas pré-moldadas de concreto da cidade até o local definitivo é de responsabilidade da empresa.


Emerson Ferreira Souto
Engº Civil CREA-MG 112954/D
Prefeitura Municipal de Unaí