



**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD- ALGUMAS RUAS (VERIFICAR PROJETO) NO DISTRITO DE BOA VISTA - UNAÍ-MG

Data de preço: Maio/2019 desonerado (SINAPI BH)

Data de preço: Janeiro/2019 desonerado (SETOP)

Estado: Minas Gerais

Prazo para execução: 8 meses

Data da Planilha: 12/08/2019

Cronograma Físico Financeiro

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	ACUMULADO
1	SERVIÇO TÉCNICO	5.264,63	1,06%	658,08 12,50%	658,08 12,50%	658,08 12,50%	658,08 12,50%	658,08 12,50%	658,08 12,50%	658,08 12,50%	658,08 12,50%	5.264,63 100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.421,64	0,29%	710,82 50,00%	710,82 50,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	1.421,64 100,00%
3	TERRAPLANAGEM (sub leito e base)	122.708,61	24,73%	6.135,43 5,00%	6.135,43 5,00%	6.135,43 5,00%	6.135,43 5,00%	24.541,72 20,00%	36.812,58 30,00%	36.812,58 30,00%	- 0,00%	122.708,61 100,00%
4	PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIARIAS	241.986,06	48,77%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	48.397,21 20,00%	48.397,21 20,00%	48.397,21 20,00%	48.397,21 20,00%	48.397,21 20,00%	241.986,06 100,00%
5	DREANAGEM SUPERFICIAL	124.805,98	25,15%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	37.441,80 30,00%	49.922,39 40,00%	37.441,80 30,00%	124.805,98 100,00%
VALOR MENSAL		496.186,92	100%	7.504,33	7.504,33	6.793,51	55.190,72	73.597,01	123.309,67	135.790,27	86.497,09	496.186,92