



Mais humana, mais feliz.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA A FEIRA DOS PRODUTOS RURAIS

PRAZO DA OBRA: 6 MESES

ENDEREÇO: BAIRRO CANAÃ

ENDEREÇO: BAIRRO CANAÃ			DATA:	SETEMBRO/2019		SINAPI	07/2019	DATA	24/09/2019
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	SOMA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,45%	100%						100%
		1.129,76	1.129,76	-	-	-	-	-	1.129,76
2	FUNDAÇÕES/ INFRAESTRUTURA	4,96%	100%						100%
		12.357,95	12.357,95	-	-	-	-	-	12.357,95
3	COBERTURA, FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	52,98%	20%	30%	30%	20%			100%
		131.869,96	26.373,99	39.560,99	39.560,99	26.373,99	-	-	131.869,96
4	CARPINTARIA	0,98%				100%			100%
		2.430,76	-	-	-	2.430,76	-	-	2.430,76
5	REVESTIMENTOS DIVERSOS	7,42%				50%	25%	25%	100%
		18.467,77	-	-	-	9.233,89	4.616,94	4.616,94	18.467,77
6	VIDROS, FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	0,52%					100%		100%
		1.282,71	-	-	-	-	1.282,71	-	1.282,71
7	PINTURA, FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	8,10%			100%				100%
		20.166,21	-	-	20.166,21	-	-	-	20.166,21
8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE MATERIAIS HIDRAULICOS	10,03%					50%	50%	100%
		24.974,58	-	-	-	-	12.487,29	12.487,29	24.974,58
9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PLUVIAIS e SANITÁRIOS	5,79%				20%	80%		100%
		14.401,50	-	-	-	2.880,30	11.521,20	-	14.401,50
10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	8,77%					50%	50%	100%
		21.830,27	-	-	-	-	10.915,14	10.915,14	21.830,27
	TOTAL FÍSICO	100,00%	16,01%	15,89%	24,00%	16,44%	16,40%	11,26%	100%
	TOTAL FINANCEIRO	248.911,48	39.861,70	39.560,99	59.727,20	40.918,94	40.823,28	28.019,37	248.911,48