

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ																
CRONOGRAMA FÍSICO - FINACEIRO																
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE																
END: RUA DONA NINA, MAMOEIRO																
ITEM	ETAPA EXECUÇÃO	VALORES	PERÍODO												TOTAL	
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 10	MÊS 11		MÊS 12
1	ESTRUTURAS DIVERSAS	R\$ 71.914,36	20%	40%	40%											100,00%
			14.382,87	28.765,75	28.765,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	REVESTIMENTOS	R\$ 97.429,19				25%			25%	25%				20%	5%	100,00%
			-	-	-	24.357,30	-	-	24.357,30	24.357,30	-	-	-	19.485,84	4.871,46	
3	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS	R\$ 13.807,40					20%	40%	40%							100,00%
			-	-	-	-	2.761,48	5.522,96	5.522,96	-	-	-	-	-	-	
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 10.889,08								20%	40%	40%				100,00%
			-	-	-	-	-	-	-	2.177,82	4.355,63	4.355,63	-	-	-	
5	COBERTURA	R\$ 26.217,80				20%	40%	40%								100,00%
			-	-	-	5.243,56	10.487,12	10.487,12	-	-	-	-	-	-	-	
6	MURO DE ENTRADA	R\$ 20.863,89										50%	50%			100,00%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.431,95	10.431,95	-	-
TOTAIS		R\$ 241.121,72	5,96%	11,93%	11,93%	12,28%	5,49%	6,64%	12,39%	11,00%	1,81%	6,13%	4,33%	8,08%	2,02%	100,00%
			14.382,87	28.765,75	28.765,75	29.600,86	13.248,60	16.010,08	29.880,26	26.535,11	4.355,63	14.787,58	10.431,95	19.485,84	4.871,46	